

planning der werken

de werken worden aangeduid op een planning
de planning is ingedeeld in weken

De planning na de ramen is indicatief. Na de keuzes en de plaatsing van de ramen wordt er een nieuwe planning doorgegeven door de werfleider.

Planning:

fundering	-	week: <i>uitgewerd</i>
ruwbouw	-	week: <i>38 - 43</i>
daktimmerwerken	-	week: <i>44</i>
zinkwerk/platte daken	-	week: <i>45</i>
dakbedekking	-	week: <i>46</i>
san./verw./vent.	-	week: <i>47 - 48 - 49 - 50</i>
elektriciteit	-	week: <i>50</i>
ramen	-	week: <i>51 - 1</i>
voegwerk	-	week:
dakisolatie	-	week: <i>2</i>
plakwerk	-	week: <i>3 - 4</i>
vloerisolatie	-	week: <i>5</i>
chape	-	week: <i>6</i>
vloer	-	week: <i>7 - 8</i>
trap	-	week: <i>11 - 12</i>
binnenschrijnwerk	-	week: <i>11 - 12</i>
afwerking san./verw./vent.	-	week: <i>13 - 14</i>
afwerking elektriciteit	-	week: <i>13 - 14</i>
keuken	-	week: <i>na oplevering</i>
oplevering	-	week: <i>15 - 16 (half april)</i>

- de weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden
- ook de leveringstermijnen van bepaalde keuzes kunnen zorgen voor verlenging van de uitvoeringstermijn